Datum izdavanja: 08.11.2023

KARIN KOMERC MD DOO
Zivorada Petrovica 8
21203 Veternik

Broj fakture
28/23

Broj ugovora	BB OD 09.05.2023.
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**28/23**
Datum prometa	31.10.2023
Datum dospeća	**15.11.2023**
Matični broj kupca	20009233
PIB kupca	103726184
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**1.167.416,00**

Prodavac

Radivoje Đukovic,PR, ALTUM GRADNJA

Adresa: 14000 VALJEVO Rajka Mitica 9
Matični broj: 66191621
PIB: 112563540

| 200334743010199611

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
VI PRIVEMENA SITUACIJARADOVI NA IZRADI TEMELJA KONTAKTNE MREZE U OKVIRU PROJKETA IZVODJENJE RADOVA NA DEONICI PRUGE VRBAS - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Šifra 1	1	1.167.416,0000	kom	,0,00	1.167.416,00	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate:	1.167.416,00
Ukupno osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	1.167.416,00
Ukupan iznos:	**1.167.416,00**
Umanjena osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	1.167.416,00
Ukupno za uplatu:	**1.167.416,00**

Napomena: Za placanja posle valute zaracunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slucaju spora nadležan je Privredni sud ValjevoNAPOMENA: Zadrzava se 5% vrednosti za dobro izvršenje posla prema clanu br.5 iz ugovora br.BB od 09.05.2023. u iznosu od 58.370,80 dinara. Ostaje za uplatu 1.109.045,20 dinara.Napomena:

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3;
Primalac fakture obračunava PDV

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/2300425/26
Dana 04.11.2023.
Novi Sad

РАДИВОЈЕ ЂУКОВИЋ ПР АЛТУМ ГРАДЊА
ГОРИЋ Рајка Митића
14000 Ваљево
ПИБ 112563540
матични број 66191621
текући рачун 200-3347430101996-11

РАДОВИ НА ИЗРАДИ ТЕМЕЉА КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ ВРБАС-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Уговор:
закључен 09.05.2023 ✓

р4 28/23

ШЕСТА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА

Датум промета добара и услуга: 31.10.2023.г

Место промета добара и услуга: Ваљево
Радови извршени до: 31.10.2023.г.

НАРУЧИЛАЦ:

Карин Комерц МД д.о.о.
Ветерник, Живорада Петровића бр. 8.
ПИБ 103726184
МАТИЧНИ БРОЈ 20009233

ПРЕГЛЕД ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

р.бр.	врста радова	јм. -	количина		јед. Цена РСД		Цена РСД
1	Израда темеља J1. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 5м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 6 анкера M39 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта (туцаника).	КОМ	439		29630		13007570
2	Израда темеља J2. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 5м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 6 анкера M39 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта (туцаника).	КОМ	365		29630		10814950
3	Израда темеља JLX. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 4м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 4 анкера M24 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта (туцаника).	КОМ	220		26666		5866520
4	Израда темеља YHJ2. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи850 до пројектоване дубине (око 5м) са ручним докопавањем горњег дела рупе, транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање металне оплате, транспорт и постављање 8 анкера M42 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта (туцаника).	КОМ	94		35256		3314064
						УКУПНО	33.003.104,00

ОБРАЧУН ВРЕДНОСТИ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

E

	Вредност РСД
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА СА ШЕСТОМ ПРИВРЕМЕНОМ СИТУАЦИЈОМ	33.003.104,00
ОДБИЈА СЕ ПО ПРЕТХОДНОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	31.835.688,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПО ШЕСТОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	1.167.416,00
ЗАДРЖАВА СЕ 5% ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ПРЕМА ЧЛАНУ БР. 5 ИЗ УГОВОРА	58.370,80
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ ПО ОВОМ РАЧУНУ	1.109.045,20

СЛОВИМА: милионстодеветхиљадаичедрдесетпетдинара и 20/100 РСД

НАПОМЕНА: Порез на додату вредност није обрачунат у складу са одредбама члана 10, став 2 тачка 3. Закона о изменама и допунама закона о ПДВ-у.

Јамчим под материјалном и кривичном одговорношћу за квалитет и квантитет изведених радова наведених у овој ситуацији као и да су количине радова унете у овој ситуацији на основу података грађевинске књиге.

Одговорни извођач радова:

Извођач радова:
Радивоје Ђуковић пр
Изградња стамбених и нестамбених
зграда: изградња зидова
АЛТУМ ГРАДЊА
Зрењево

Да су радови који су обрачунати овом ситуацијом заиста изведени према погођеним условима и да цене одговарају погођеним условима погодбеним потребама тврди:

Надзорни орган:

KARIN KOMERC MD NOVI SAD

Датум овере

31.10.2023

Образац 2

Градилиште: VRBAS-DRŽAVNA GRANICA (ознака и број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEMELJI (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 7

Врста рада: MAŠINSKO BUŠENJE RUPA, POSTAVLJANJE ARMATURE, ANKERA I BETONIRANJE TEMELJA JLX OBRAĆEN PO KOLM.	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединачна цена Дин. 26 666 По KOM		Мера	88
А = Б = А + Б =		Месечно	Укупно

VRBAS – LOVĆENAC

L95 L96

STANICA VRBAS

LL2 LL5
LL4 LL6

L2, L3, LL7, LL8 } IZBUŠENO I MONTIRANI ANKERI I OPLATA ALI NIJE BETONIRANO ZBOG GREŠKE U PROJEKTU. BIĆE UNAPIJEDNO ZA 4 KOM ZA RADOVE BETONIRANJA.

→

Σ 10-4 = 6 kom

PRENOS 214

6

ZA PRENOS: 220

Firefox

Образац 2

Градилиште: VRBAS - ДЕЧАНА БРАНИЧА (ознака и број) Сектор: ГРАЂЕВИНСКИ (број) Објекат: ТЕНЕЊ Т.М. (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 7

Врста рада: НАЈЊУШКО БУШЕЊЕ РУПА, ПОСТАВЉАЊЕ АРМАТУРЕ И БЕТОНИРАЊЕ ТЕМЕЉА ЈЗ. ОБРАЧУН ПО КОМ.	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединачна цена Дин. 29 630 По КОМ		Мера 430	

А =	Б =	А + Б =	Месечно	Укупно
			PRENOS	346

STANICA VRBAS

LV16 LV20 LV24 2 4
LV18 LV22 1 3

13
14
5
6
7 IZBUŠENO, MONTIRANA OPLATA I ANKERI
8 ALI NIJE BETONIRANO ZBOG GREŠKE
9 U PROJEKTU.
10
11
12

Σ 19 kom

Žuri

19

ЗА ПРЕНОС: 365

Ознака појединог: 4802
Штампа: © Пајић Д.Ж. Смед. Паланка

Образац 2

Градилиште: VRBAS-ĐEĐAVA BRAĐA (ознака и број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEMELJI K.M. (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 7

Врста рада: МАШИНСКО БУШЕЊЕ ШУПА, ТРАНСПОРТ И НАКНАДА АРМАТУРНИХ КОШЕВА, ОПЛАТЕ И БЕТОНИРАЊЕ ТЕМЕЉА Л1. ОБРАЂЕНО ПО КОМ.	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединачна цена Дин. 29 630 По КОМ		Мера 438	
А =	Б =	А + Б =	Месечно / Укупно

STANICA VRBAS

LV26	LV36	LV41	LV43	LV34
LV28	LV37	LV30	LV45	LV38
LV35	LV39	LV40	LV32	

LV10 – IZBUŠEN I MONTIRAN ALI NIJE BETONIRAN (GREŠKA U PROJEKTU)

Σ 15 kom

	Месечно	Укупно
PRENOS		424
	15	
ЗА ПРЕНОС:		439

Ознака порудбине: 4902
Штампа: OPTIMUM Сиом. Палачка